

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		教育费附加--四中校园维修改造及环境提升						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050006-蚌埠第四中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		90.00	90.00	85.73	10	95.26%	9.53
	其中：本年财政拨款		90.00	90.00	85.73	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教师办公室维修改造项目：蚌埠四中教师办公室原先改造于2008年，到目前为止办公设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，已经严重影响到老师们教学办公。为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请办公室改造项目。食堂维修改造项目：蚌埠四中食堂建立于2014年，到目前为止后堂设备陈旧，墙皮脱落，地砖起鼓，墙面渗水，原有的电线老化有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，迎合创建国家食品安全示范城市的需求，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量，特申请食堂维修改造项目。校园路面维修改造项目：2003年8月份我校全面进行了水路改造项目，全校路面出现了不同程度的补块，有些点出现了凹陷，有一定的安全隐患，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的办公生活工作环境，确实				项目如期完成，达到了预期的效果，确实保障教育教学工作的需要，全面打造文明绿色现代化校园。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造教师办公室	≥12间	12	5	5	
			维修食堂面积	≥1232平方	1232	5	5	
			校园路面维修面积	≥4000平方	4000	5	5	
		质量指标	改善教师办公环境，提高学校办学水平	=100%	100	5	5	
			营造师生良好的生活工作环境	=100%	100	5	5	
			排除安全隐患	=100%	100	5	5	
		时效指标	改善教育教学条件	=100%	100	5	5	
			教师办公室维修改造项目	≤240000元	264303.09	5	3	因新进教师，相较预算制定时规划人数增加，为保障新增教师办公需求，最终使项目实际支付超出预算

指标	成本指标	食堂维修改造项目	≤300000元	322321.73	5	3	施工过程中，发现原食堂电路布局复杂，存在较多隐患，需花费更多时间排查和整改，导致人工工时和材料费用超出预期，最终项目实际支付超出	
		校园路面维修改造项目	≤360000元	270681.88	5	4	项目的最后执行数是按照实际招标数完成的。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师办公条件、生活条件改善	完善校园建设，优化教师办公环境	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学水平	打造绿色校园	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高教师教学积极性	打造文明校园	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善办公生活环境	提高学校办学水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	94.53	